

REPORTE DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

UNIDAD EJECUTORA 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD Y/O DEPENDENCIA	Código Único	Nemónico	Nombre del Proyecto	Nombre del Componente	PIM 2018	Certificado	Compromiso anual	Ejecución Financiera (Soles)			
								Devengado	Saldo	Avance %	
CIU CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	2183232			RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	4,185,564	4,185,560	4,181,690	4,167,824	17,740	99,6%	
		011		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	4,024,008	4,024,005	4,020,984	4,013,716	10,292	99,7%	
		046		Supervisión y Liquidación de Obras	161,556	161,555	160,706	154,108	7,448	95,4%	
	2183233				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION DE LA UNI	163,574	163,574	163,574	163,574	0	100,0%
		056		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	163,574	163,574	163,574	163,574	0	100,0%	
	2379236				REHABILITACION DEL EDIFICIO PABELLON CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	987,524	987,524	987,454	886,476	101,048	89,8%
		060		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	987,524	987,524	987,454	886,476	101,048	89,8%	
		082		Supervisión y Liquidación de Obras	0	0	0	0	0		
	2400157				REPARACION DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	116,440	116,440	116,440	116,440	0	100,0%
		061		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	116,440	116,440	116,440	116,440	0	100,0%	
	2171529				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI	2,625,000	2,624,998	2,624,708	2,514,292	110,708	95,8%
		005		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	2,520,916	2,520,915	2,520,668	2,416,135	104,781	95,8%	
		006		Supervisión y Liquidación de Obras	104,084	104,083	104,040	98,157	5,927	94,3%	
	2112994				MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE MECÁNICA (LABORATORIO N° 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNI	43,782	43,782	43,773	43,773	9	100,0%
		053		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	43,782	43,782	43,773	43,773	9	100,0%	
	2112818				MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI	328,239	328,238	328,238	328,238	1	100,0%
		066		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	328,239	328,238	328,238	328,238	1	100,0%	
2113138				CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI	512,422	512,421	512,321	482,785	29,637	94,2%	
	083		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	490,143	490,142	490,051	460,515	29,628	94,0%		
	084		Supervisión y Liquidación de Obras	22,279	22,279	22,270	22,270	9	100,0%		

REPORTE DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

UNIDAD EJECUTORA 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD Y/O DEPENDENCIA	Código Único	Nemónico	Nombre del Proyecto	Nombre del Componente	PIM 2018	Certificado	Compromiso anual	Ejecución Financiera (Soles)		
								Devengado	Saldo	Avance %
CTIC	2150240			MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	182,917	182,917	181,597	181,597	1,320	99,3%
		054		Adquisición de Equipos	182,917	182,917	181,597	181,597	1,320	99,3%
FAUA ARQUITECTURA	2195339			MEJORAMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	305,139	305,139	305,139	305,139	0	100,0%
		072		Adquisición de Equipos	305,139	305,139	305,139	305,139	0	100,0%
FC CIENCIAS	2109868			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI	1,375,963	1,375,871	1,374,264	1,370,495	5,468	99,6%
		073		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	1,159,881	1,159,845	1,159,776	1,157,154	2,727	99,8%
		075		Adquisición de Equipos	132,632	132,578	132,578	132,578	54	100,0%
		076		Adquisición de Mobiliario	33,200	33,199	33,199	33,199	1	100,0%
		074		Supervisión y Liquidación	50,250	50,249	48,711	47,564	2,686	94,7%
	2171470			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE FISICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI	2,250,189	2,250,189	2,250,189	2,250,189	0	100,0%
		065		Adquisición de Equipos	2,250,189	2,250,189	2,250,189	2,250,189	0	100,0%
FIA AMBIENTAL	2171552			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA	2,542,697	2,542,695	2,542,693	2,540,984	1,713	99,9%
		007		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	2,135,744	2,135,742	2,135,741	2,134,032	1,712	99,9%
		008		Supervisión y Liquidación	34,620	34,620	34,620	34,620	0	100,0%
		063		Adquisición de Equipos	372,333	372,333	372,332	372,332	1	100,0%
FIC CIVIL	2320023			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI	3,203,290	3,203,287	3,201,834	3,139,445	63,845	98,0%
		017		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	2,819,654	2,819,652	2,818,222	2,804,154	15,500	99,5%
		018		Supervisión y Liquidación de Obras	113,636	113,635	113,612	113,612	24	100,0%
		069		Adquisición de Mobiliario	50,000	50,000	50,000	1,679	48,321	3,4%
		057		Adquisición de Equipos	220,000	220,000	220,000	220,000	0	100,0%

REPORTE DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

UNIDAD EJECUTORA 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD Y/O DEPENDENCIA	Código Único	Nemónico	Nombre del Proyecto	Nombre del Componente	PIM 2018	Certificado	Compromiso anual	Ejecución Financiera (Soles)		
								Devengado	Saldo	Avance %
FIM MECÁNICA	2168029			AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA ACADEMICA E INVESTIGACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DE LA FIM -UNI	3,287,257	3,286,321	3,276,644	2,415,639	871,618	73,5%
		055		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	3,170,000	3,169,064	3,164,028	2,305,885	864,115	72,7%
		079		Supervision y Liquidacion	100,000	100,000	95,500	92,638	7,362	92,6%
		064		Adquisición de Equipos	17,257	17,257	17,116	17,116	141	99,2%
FIEECS ECONOMIA	2339651			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES IECOS DE LA FIEECS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, DISTRITO DEL RIMAC, LIMA - LIMA	146,250	146,249	146,249	146,220	30	100,0%
		077		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	45,655	45,654	45,654	45,625	30	99,9%
		059		Adquisición de Equipos	94,595	94,595	94,595	94,595	0	100,0%
		078		Supervision y Liquidacion	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100,0%
FIQT QUIMICA	2171559			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	2,550,000	2,549,997	2,497,117	1,869,597	680,403	73,3%
		009		Supervision y Liquidacion	33,200	33,200	33,200	33,200	0	100,0%
		010		Adquisición de Equipos	2,516,800	2,516,797	2,463,917	1,836,397	680,403	73,0%
FIPGNP PETRÓLEO	2251365			CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA	2,130,971	2,130,970	2,130,969	2,130,539	432	100,0%
		071		Expediente Técnico	20,000	20,000	20,000	20,000		100,0%
		015		Supervision y Liquidacion	59,500	59,500	59,500	59,500	0	100,0%
		016		Adquisición de Equipos	2,051,471	2,051,470	2,051,469	2,051,039	432	100,0%
	2167986			ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNI	691,637	691,637	691,637	672,761	18,876	97,3%
		051		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	691,637	691,637	691,637	672,761	18,876	97,3%
	2333076			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA - RIMAC- LIMA - LIMA	1,094,411	1,094,411	1,094,411	1,094,411	0	100,0%
		052		Adquisición de Equipos	739,130	739,130	739,130	739,130	0	100,0%
058			Adquisicion de Mobiliario	355,281	355,281	355,281	355,281	0	100,0%	
CRAI BIBLIOTECA CENTRAL	2216868			INSTALACION DE UN REPOSITORIO DEL CONOCIMIENTO E INCREMENTO DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA RIMAC LIMA	78,000	78,000	78,000	78,000	0	100%
		081		Adquisición de Equipos	78,000	78,000	78,000	78,000	0	100,0%

REPORTE DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

UNIDAD EJECUTORA 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD Y/O DEPENDENCIA	Código Único	Nemónico	Nombre del Proyecto	Nombre del Componente	PIM 2018	Certificado	Compromiso anual	Ejecución Financiera (Soles)		
								Devengado	Saldo	Avance %
CEPRE UNI	2216753			AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICOS PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO DEL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI	143,781	143,781	143,430	143,430	351	99,8%
		080		Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	143,781	143,781	143,430	143,430	351	99,8%
LOGISTICA CENTRAL	2183231			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS - ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	137,235	137,234	137,226	137,226	9	100,0%
		062		Adquisición de Equipos	137,235	137,234	137,226	137,226	9	100,0%
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	2343421			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIENCIAS BASICAS Y SOCIALES, DE LA TIERRA, DEL AMBIENTE, DE ENERGIA Y PETROQUIMICA PARA LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNI, RIMAC, LIMA	453,925	453,925	453,386	453,386	539	99,9%
		067		Adquisición de Equipos	453,925	453,925	453,386	453,386	539	99,9%
	2343510			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIENCIAS DE MATERIALES, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES Y BIOINGENIERA PARA LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNI, RIMAC, LIMA	644,705	644,705	644,487	644,486	219	100,0%
		068		Adquisición de Equipos	644,705	644,705	644,487	644,486	219	100,0%
TOTAL					30,180,912	30,179,865	30,107,470	28,276,946	1,903,966	93,7%

Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones